

25 mars 2016

Ouvrage Florence : poursuite des travaux d'injection en sous-sol

Le chantier en cours rue de Saint-Pétersbourg ayant pris du retard du fait de problématiques liées aux réseaux concessionnaires et à diverses contraintes techniques, nous sommes dans l'obligation de poursuivre les travaux d'injection plus longuement que prévu.

Afin de respecter le calendrier de livraison de l'ouvrage, et pouvoir démonter au plus tôt les silos et cuves nécessaires lors de cette phase de travaux, **le chantier sera en activité de 7h à 22h, du lundi au vendredi, jusqu'à la fin du mois de mai 2016.**

Les opérations de dépose des équipements nécessaires aux travaux d'injections (silos, cuves...) seront réalisées courant juin. Les travaux de terrassement démarreront ensuite, suivis du blindage du puits. Ils se dérouleront en semaine, de 7h à 18h jusqu'à l'automne 2016. L'ouvrage sera totalement achevé fin 2017, à l'issue de tous les travaux de génie civil et d'aménagement.

L'ouvrage en cours de réalisation, équipé d'escaliers pour atteindre le tunnel, sera utilisé en issue de secours à la fin des travaux d'aménagement jusqu'à la mise en service du prolongement de la ligne 14, où il prendra sa fonction d'accès pompiers.

Le site dédié au projet est régulièrement mis à jour, et vous permet également de nous contacter directement : <http://www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr/>

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.

L'équipe d'information de proximité